

3.1 Investissements du CAD, local de l'édilité et de la place des déchets verts

	Budget voté	Situation effective	Dépassement	en %
CAD	Fr. 500'000.-	Fr. 603'558.-	103'558.-	+ 20,7%
Edilité	Fr. 480'000.-	Fr. 584'158.-	104'158.-	+ 21,7%
Déch. verts	Fr. 180'000.-	Fr. 214'921.-	34'921.-	+ 19,4 %
Total	Fr. 1'160'000.-	Fr. 1'402'637.-	242'637.-	+ 20,9%

Le chantier très complexe de ces trois investissements interconnectés s'est terminé avec un dépassement de crédit de 20,9%. Les raisons sont les suivantes :

- Plus-value pour la ferraille CHF 80'000.-
- Goudronnages supplémentaires CHF 32'700.-
- Remblayage supplémentaire CHF 21'300.-
- Anticipation pour future déchetterie CHF 36'920.-
- Creuse + stabilisation de la fosse CHF 21'600.-
- Divers supplémentaires CHF 53'317.-
- Total CHF 242'637.-

La situation était la suivante :

- Retard dans la planification : mars 2023 au lieu d'octobre 2022
- Invasion de l'Ukraine en février > Début des travaux en mars.
- Enorme augmentation des prix tous secteurs compris,
+ 14% en moyenne. (selon l'organe des entrepreneurs)
- Complexité du projet, interconnexions entre les projets au sujet de l'épuration des eaux usées et claires, électricité, eau potable.
- Travaux anticipés pour la future déchetterie.

En résumé :

10 % de dépassement sont considérés comme «normaux» ou inévitables.

Nous aurions dû arrêter les travaux pour faire une assemblée. Ce qui aurait occasionné des coûts supplémentaires.

Toutes les décisions de dépenses supplémentaires ont été prises à trois soit (deux conseillers + le Syndic) directement sur le chantier afin d'éviter des coûts supplémentaires.

Nous avons essayé d'avoir une vision sur le futur pour éviter des coûts supplémentaires.

Et cela dans l'intérêt des citoyennes et citoyens.

Nous avons réussi la gageure de transformer l'ancienne Step, qui est aujourd'hui encore jusqu'à 2026 considérée comme site pollué, en un superbe complexe communal.



Avant il y a 12 ans



Aujourd'hui.

Marc-Antoine Sauthier