

4.1 Rapport final sur l'assainissement du bâtiment de la nouvelle école

Budget	Effectif	en CHF	En %
CHF 825'000.-	CHF 654'449.-	- CHF 170'501	- 21 %

Raisons :

- Un chantier simple sans complication
- Soumissions nettement en-dessous des budgets, situation économique.
- Un bureau d'architecte très sérieux dans les contrôles
- Pas de mauvaises surprises
- Rénovation des plafonds nettement moins chère

Pose des panneaux solaires qui fourniront en autoconsommation de l'énergie aux deux bâtiments scolaires. L'autoconsommation a permis d'économiser l'électricité d'environ CHF 3'000.- sur les trois premiers mois de 2024.

Le 24 août, date de la rentrée scolaire, les travaux à l'intérieur du bâtiment étaient terminés. Les entreprises, qui étaient sous pression pour terminer les travaux dans les délais, ont joué le jeu, à la grande satisfaction du bureau d'architecture, de la commune et des enseignants. La rentrée s'est déroulée sans problème. Je profite de remercier les enseignants pour leur flexibilité, leur compréhension et leur collaboration dans la réalisation de cet assainissement.



Marc-Antoine Sauthier